

作業内容 シースルーEV タイカライト下地工事

注 意 ポ イ ン ト



①吹抜部より火の粉落下。

②複層工事による上下作業。

③足場上での安全帯使用。

対 策 確 認 事 項

- ・下部、下階に可燃物は無いか。
- ・作業場所の立入禁止措置はよいか。
- ・足場上での安全帯の使用はよいか。
- ・シートによる火気養生はよいか。
- ・下階の可燃物の確認と、上下作業になる状況ではないか。
- ・火気使用時の消火設備の設置はよいか。