

安全掲示板

今月の安全目標

高所からの墜落・転落災害の防止
吊荷落下災害の防止

今週の安全目標

電動工具類の適正使用
立脚・脚立の適正使用

今週の安全当番

会社名 加納工業所
氏名 氏名


無災害記録表

目標時間 19926時間
9月10日現在 8831時間
工期 2019年 月 日 ~ 2019年 月 日


有資格者

資格名 会社名 氏名 | 資格名 会社名 氏名 | 資格名 会社名 氏名

建設用クレーンの標準合図法



安全施工サイクル



警戒
25°C ~ 28°C

ワイヤロープ使用禁止基準及び点検色

ワイヤロープは、作業前によく点検し、次の場合は使用を禁止すること。

異常の箇所	禁止基準	点検色
腐食	10%以上の断線発生	黄
断線	断線発生箇所が1箇所以上	黄
キンク	ヤブツバの発生	黄
変形	急激な変形やねじり	黄

今月の点検色は 黄色です

作業主任者

資格名 会社名 氏名 | 資格名 会社名 氏名 | 資格名 会社名 氏名

安全の目標

の発生に努むこと

型枠支保工の組立て等
作業主任者の職務

1. 作業前、作業場所、作業内容を確認し、作業許可を得る。
2. 作業中、作業場所、作業内容を確認し、作業許可を得る。
3. 作業後、作業場所、作業内容を確認し、作業許可を得る。