

平成27年度『見える』安全コンクール

工事名	山陰終末処理場水処理建設工事
作業所長	日高 虎之助
タイトル	荷役作業における労働災害を防止する為の『見える』化
実施内容	クレーンの作業半径とそのときの最大吊荷重を明示しました。 また鉄筋材、型枠材、足場材の重量表を明示することにより、吊荷災害の防止を『見える』化しました。

写真



クレーンからの距離



クレーンからの距離



クレーンからの距離



各資材の重量表

鉄筋重量表	
D13	: 5m × 200本=1t
D16	: 5m × 128本=1t
D19	: 5m × 88本=1t
D22	: 5m × 65本=1t
D25	: 5m × 50本=1t
D29	: 5m × 39本=1t

型枠材・足場材重量表	
コンパネ(3×6)	: 90枚=1t
単管(4m)	: 91本=1t
建枠(1200)	: 62個=1t
アング(1805)	: 66本=1t
ジャッキベース	: 344個=1t
ブレス(1812)	: 250本=1t