




「脚部伸縮式足場台」の活用など傾斜地での安全作業の工夫

改善前	改善後
<p>「問題点」</p> <p>足元が傾斜地での工事のため、安全な作業環境を検討する必要があった。</p>	<p>「改善した点」</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 脚部伸縮式足場台の活用で足元の水平を確保した。(2) 仮設机を準備し仮置き場として工具の見える化（作業性向上）に繋げた。(3) 盤扉内面に磁石で固定可能な物入れBOXを取付けた。圧着端子等の仮置き場所として見える化（作業性向上）に繋げた。
<p>【改善後】</p>	
	<p>(1) 脚部伸縮式足場台の活用で足元の水平を確保。</p>
	<p>(2) 仮設机を準備し仮置き場として工具の見える化。</p>
	<p>(3) 盤扉内面に磁石で固定可能な物入れBOXを取付けた。圧着端子等の仮置き場所として見える化。</p>
<p>「効果」</p> <p>安全に効率よく作業を完遂した。</p>	